

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР"  
(ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор")**

**Отдел главного энергетика**

**067**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

15.04.2025

№ 054-067

Лесной

О подготовке котельных и тепловых сетей ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" к отопительному сезону 2025-2026

Во исполнение пункта 11.2 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115 и п. 3.2 "Правил обеспечения готовности к отопительному периоду", утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 №2234

Содержание мероприятия	Ответственный/Соисполнитель	Срок
1. Разработать программы проведения гидравлических испытаний для каждой системы теплоснабжения - по котельным здания 33, 44, 53, бойлерной №4. Результат выполнения работ: утвержденная программа испытаний.	Отв. - 006	16.05.2025
2. Провести гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. Результат выполнения работ: акт выполненных работ.	Отв. - 006	23.05.2025
3. Составить дефектную ведомость по результатам гидравлических испытаний по каждой системе теплоснабжения отдельно.	Отв. - 006	11.06.2025

Содержание мероприятия	Ответственный/Соисполнитель	Срок
Результат выполнения работ: дефектная ведомость.		
4. Выполнить ремонт и устранить выявленные дефекты на тепловых сетях. Результат выполнения работ: акт выполненных работ.	Отв. - 006	31.07.2025
5. Провести повторные гидравлические испытания магистральных тепловых сетей до начала отопительного сезона согласно утвержденных программ. Результат выполнения работ: акт выполненных работ и справка о выявленных порывах и дефектах.	Отв. - 006	08.08.2025
6. Выполнить ремонт и устранить выявленные дефекты на тепловых сетях. Результат выполнения работ: акт выполненных работ.	Отв. - 006	29.08.2025
7. Разработать программу проведения останова котельных зд. 17, 33, 44, 53 для выполнения плановых ремонтов и ревизии основного и вспомогательного оборудования. Результат выполнения работ: утвержденная программа останова.	Отв. - 006	13.06.2025
8. Провести плановые ревизию и ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных зд. 17, 33, 44, 53, в том числе не отключаемого оборудования и трубопроводов. Результат выполнения работ: акт выполненных работ.	Отв. - 006	01.09.2025
9. Подготовить отчет о готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. тепловых сетей и котельных зд. 17, 33, 44, 53. Результат выполнения работ: отчет утвержденный главным энергетиком - начальником отдела 067.	Отв. - 006	12.09.2025

Содержание мероприятия	Ответственный/Соисполнитель	Срок
10. Контроль за исполнением настоящего плана мероприятий возложить на начальника цеха 006.		

Главный энергетик - начальник отдела



И.М. Меретяков